

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR MUNICÍPIO DE AGUAS DE CHAPECO	Apelido Empreendimento PAVILHÃO INDUSTRIAL	Descrição do Lote PAVILHÃO INDUSTRIAL
------------------	----------------	---	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25
1.	CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO INDUSTRIAL	420.852,99	% Período:	27,97%	47,58%	20,62%	3,82%								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.124,16	% Período:	100,00%											
1.2.	ESCAVAÇÕES REATERROS E FUNDAÇÕES	44.080,11	% Período:	100,00%											
1.3.	ESTRUTURA DE CONCRETO MOLDADA IN	6.657,50	% Período:	100,00%											
1.4.	ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-MOLDAD	57.865,04	% Período:	100,00%											
1.5.	COBERTURA E FECHAMENTO METÁLICO	109.300,00	% Período:		100,00%										
1.6.	ALVENARIA E REVESTIMENTOS	60.231,01	% Período:		50,00%	50,00%									
1.7.	PINTURA	349,48	% Período:				100,00%								
1.8.	PISO	60.841,84	% Período:		100,00%										
1.9.	ESQUADRIAS	21.600,00	% Período:			100,00%									
1.10.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	13.198,53	% Período:			100,00%									
1.11.	RAMAL DE ENTRADA DE ENERGIA	5.144,39	% Período:			100,00%									
1.12.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	16.731,26	% Período:			100,00%									
1.13.	CAPTAÇÃO ÁGUA DA CHUVA	11.351,75	% Período:				100,00%								
1.14.	PREVENTIVO DE INCENDIO	685,17	% Período:				100,00%								
1.15.	ACESSO	2.776,75	% Período:				100,00%								
1.16.	LIMPEZA GERAL	916,00	% Período:				100,00%								
Total: R\$ 420.852,99				%:	27,97%	47,58%	20,62%	3,82%							
Período:	Repasso:			-	-	-	-								
	Contrapartida:	117.726,81	200.257,35	86.789,68	16.079,15										
	Outros:	-	-	-	-										
	Investimento:	117.726,81	200.257,35	86.789,68	16.079,15										
Acumulado:	%:	27,97%	75,56%	96,18%	100,00%										
	Repasso:	-	-	-	-										
	Contrapartida:	117.726,81	317.984,16	404.773,84	420.852,99										
	Investimento:	117.726,81	317.984,16	404.773,84	420.852,99										

AGUAS DE CHAPECO-SC

Local

terça-feira, 4 de junho de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: CAROLINE LEAL FACCIN

CREA/CAU: 202548-0

ART/RRT: